

專案名稱：鳳林分院附設頤園住宿長照機構共同投標採購案

預算金額(千元)	契約金額(千元)	預定進度(%) (1)	實際進度(%) (2)	比較(%) (2)-(1)	填報日期
211,613	191,900	2.48%	2.60%	+0.12%	112.4.8
		契約工期日數 (3)	使用工期日數 (4)	使用工期比率 (4)/(3)	
		330 天	39 天	11.80%	

● 里程碑管制表

里程碑項目	1. 計畫申請及核准	2. 委託設計監造	3. 基本設計陳報 衛福部及工程會審議	4. 修正補助計畫送 衛福部複審	5. 籌設許可 (衛生局及社會局 審查及核定)
預定開始及 完成日期	108 07 11	109 02 21	110 02 19	109 02 14	109 05 15
1100802 修正里程碑	-	-	-	-	-
實際開始及 完成日期	108 07 11	109 02 14	110 02 19	109 05 19	109 09 23
里程碑項目	6. 室裝及消防圖審	7. 工程發包	8. 廠商施工	9. 取得使用執照	10. 取得設立許可
預定開始及 完成日期	109 11 25	110 05 01	110 06 01	111 01 01	111 06 01
1100802 修正里程碑	-	110 11 30	111 01 30	111 09 30	111 12 30
1120204 修正里程碑	-	-	112 03 01	113 02 01	113 07 01
實際開始及 完成日期	109 11 12	111 03 30	112 03 01	111 02 01	111 07 01

● 預算執行進度管考(112年預算177,944千元)+(113年預算13,956千元)=191,900千元

年度/月份	112/03	112/04	112/05	112/06	112/07	112/08	112/09	112/10	112/11	112/12	113/1
預定累計分配數 (千元)	3,070	3,972	6,754	8,481	14,200	15,908	19,074	26,827	24,006	37,017	32,584
預定達成率(%)	1.6%	2.07%	3.52%	4.42%	7.40%	8.29%	9.94%	13.98%	12.51%	19.29%	16.98%
實際累計執行數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
實際達成率(%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

● 綜合說明

辦理情形說明

落後原因分析及策進作為

無。

預判風險及解決方案

無。

需請相關單位配合事項

無。

1. 3樓北棟全區建築物拆除及廢棄物清理
2. 3樓北棟東區地坪剝除及清理
3. 1樓南棟中央廊道建築物拆除
4. 1樓南棟東區建築物拆除
5. 核對圖面清圖
6. 2樓放樣作業
7. 戶外廢棄物分類