

建築物施工日誌

表報編號：85

本日天氣：上午：晴

下午：晴

填表日期：112年07月31(星期一)

工程名稱	鳳林分院榮光樓室內裝修改善工程		承造人	臺北榮民總醫院鳳林分院	
建 雜 照 號 碼	府城建執字第09201244420號				
開工日期	112年05月08日		核定竣工日期	113年04月01日	
預定進度(%)	8.750%		實際進度(%)	8.790%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：					
施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹.二.1. 隔間及小室，1小時防火時效輕隔間	式	2916	45	505.000	
營造業專業工程特定施工項目					
A.					
B.					
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：					
材料名稱	單位	設計數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：					
工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
一般工	5	430			
水電工	2	73			
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無(此項如勾選“有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」)					
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：					
(一)施工前檢查事項：					
1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☒ 有 ☐ 無					
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工					
3. 檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無					
(二)其他事項：每日下班前收拾工區清潔。					
六、施工取樣試驗紀錄：					
七、通知協力廠商辦理事項：每日勤前教育訓練現場員工，注意施工安全衛生。					
八、重要事項記錄：輕隔間三樓上下槽及骨架組立施工。水電進場配管配線施作。門窗配合進場放樣。環境清潔。					
簽章：【工地主任】(註3)：  					